

To Do-Liste NYALA vor Auslieferung

Stand: 22.05.2025 22:00 Uhr

Beschreibung	Priorität	erledigt am:
An Deck		
230V-Einspeisung im Ankerkasten hat keinen Kabeleinlass	Sehr hoch	
Montage Klampen am achteren Cockpitsüß	Hoch	
Staumöglichkeit für Steckschotten schaffen (eventuell auch gepolsterte Tasche	Hoch	
Aufhaltevorrichtungen für geöffnete Backskisten montieren	Sehr hoch	Fenderösen, Gummi, Kunststoffhaken, Akkubohrmaschine+Bohrer, Schraubendreher, Schrauben
Wann erfolgt die Lieferung der Segel???	Extrem hoch	
Auffangvorrichtung für Regenwasser aus Großsegel anfertigen	Mittel	
Backstagsführung erstellen	Hoch	
Restarbeiten neuer Flaggenstock	Mittel	
Cover Steuerrad	Hoch	in Arbeit
Abschluss Dodger	Hoch	in Arbeit
Montage 5 St. Padeyes vor dem Mast für Fallen beim Segeln	Mittel	Padeyes bestellt
Relingsdurchzüge kürzen?	Mittel	
Abdichtung Decksdurchführung Vorstag	Sehr hoch	vorbereitet
Anfertigung/Montage Bugleiter	Sehr hoch	
Montage Heckankergeschirr mit Ankerrollina	Sehr hoch	Heckanker, Schäkel, Ankerrollina, 5m Ankerkette, Schraubendreher
Montage Strecktaue	Sehr hoch	Strecktauer m. Zubehör, Bändsel
Anfertigung/Montage Halter für Bootshaken	Sehr hoch	Kunststoffclips, Schrauben, Schraubendreher
Montage Handpeilkompass neben dem Niedergang	Hoch	Akkubohrmaschine, Bohrer, Schrauben, Schraubendreher

Strebe für Aufblasbare MOB-Boje in Heckkorb einschrauben	Sehr hoch	
Cover Genua	Sehr hoch	in Arbeit
Bimini	Sehr hoch	in Arbeit
Montage Spinnakerbaum-Niederholer	Sehr hoch	Blöcke, Leine, Führungsaugen, Schrauben
Montage von Haken für Leinen in der Achterpiek	Sehr hoch	Blue Performance Haken, Akkubohrmaschine, Schrauben
Montage Schlitten für Großfall	Extrem hoch	
Anlieferung und Anschlagen von Groß- und Vorsegel	Extrem hoch	
Elektrik		
Alle Tanks kalibrieren	Hoch	
Inverter 110 - 230 V einbauen und installieren	Hoch	
Druckwasserpumpe läuft zu lange nach	Mittel	in Arbeit, Fußpumpe undicht
Funktionstest mobile Solarpaneele (ich habe noch keine Einspeisung an Deck gesehen)	Sehr hoch	
Funktionstest Waschtrockner	Sehr hoch	
Sämtliche Kabel, die beim Mastlegen getrennt werden müssen, deutlich markieren und	Sehr hoch	
Einweisung Watermaker	Sehr hoch	
Lichtmaschine 24V scheint nicht zu laden (!!!)	Extrem hoch	
Ausbau		
Verdunklung Mückenschutz/Verdunklung Vorluk ist zu schwergängig	Hoch	
Halterung für Thermoskannen in Pantry	Hoch	
Aufteilung obere Breite Schublade	Hoch	
Montage Kleider- und Handtuchhaken nach Absprache (insgesamt ca. 20 Stück)	Hoch	Winkel, Akkubohrmaschine, Bohrer, Schraubendreher, Schrauben

Montage Uhr, Barometer, Komfortmeter

Kojensegel Salonkojen

Halterung Töpfe, Pfannen, Schüsseln

Schlingerleiste für vorderen Oberschrank der Pantry

Ölofen testen

Teppiche Salon, Vorschiff und Achterkajüte verlegen

Profildichtung oder eventuell Kompribad in Backskiste an Steuerbord kleben

Bezeichnung/Einweisung alle Seeventile

Anfertigung und Montage Halterung für Gläser

Austausch Fußpumpe WC-Raum

Gasdruckstoßdämpfer unter Vorschiffskoje montieren

Elektronik

Nutzung Navionics Karten für Plotter

Windmessanlage, Speedometer und Autopilot kalibrieren

Test UKW-Anlage und AIS

Vernetzung Stereoanlage mit Plotter am Steuerstand

Synchronisierung IPAD mit Plottern testen (Routenübertragung aus Autorouting)

Einschaltung Bord-PC

Verbindung Starlink mit Mobiltelefon zeigen

Sonstiges

Kikis Paletten runterstellen

Ausrüstung einräumen

Mittel

Sehr hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

Hoch

Hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

Hoch

Sehr hoch

EXTREM HOCH

EXTREM HOCH

EXTREM HOCH

Hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

Extrem hoch

Sehr hoch

Winkel, Akkubohrmaschine, Bohrer,
Schraubendreher, Schrauben

Profildichtung, Cutter-Messer

geht nur noch mit C-Map, hat Marc bestellt
eventuell erst auf Überführung nach Harlingen

21.05.2025 (AIS)

22.05.2025